

# Construcción del Patio La Reforma



La fase de ejecución de obra al 31 de julio de 2022, presenta un avance del 45%.



Se realiza la actividad de excavación manual para la construcción de caisson, o línea superior del muro de contención, en el costado sur de la obra, para ir estabilizando el terreno.

En el proyecto se implementó, a partir del 14 de julio de 2022, el cierre parcial de la calle 89C Sur para zonas de acopio y se realizan la actividad de inspección de pozos, para determinar el estado de redes de alcantarillado en el perímetro del proyecto.



En el proyecto, como medidas de cuidado y seguimiento de los árboles de traslado, se realizó una fertilización en el suelo, para evitar que estos se vean afectados por plagas, además se le realiza una **endoterapia**, que inyecta nutrientes al árbol, para mejorar su estado fitosanitario.



Con materiales reutilizables de la obra, se realizó un sistema de captación de agua lluvia, el cual está construido a base de botellas plásticas, tubería PVC; así como mecanismos de recolección, para finalmente ser almacenados en un tanque. Esta agua que se recupera, se utiliza para diferentes actividades como riego de plantas, humectación de diferentes materiales.

El día 19 de julio de 2022, realizamos con la comunidad la reunión extraordinaria No. 5, para socializar el inicio de las actividades con respecto a la construcción del muro de estabilización del costado sur.

